Höchsmann GmbH · Schwabacher Straße 4 · D-01665 Klipphausen

Technisches Prüfprotokoll

Maschine : KÖLLE F 45 M
Artikel : 75408
Standort : DE-01665 Klipphausen
Prüfdatum: 24.09.2019

Hiermit bestätige ich, die oben genannte Maschine zum genannten Zeitpunkt technisch geprüft zu haben. Die Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erfasst, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Folgende Funktionen wurden überprüft:

* elektrische Prüfung
* Bedienelemente/ Schalter/ Not-Aus
* Spindel - Lager, Laufgeräusche
* Hauptmotor - Bremse
* Keilriemen
* Drehzahlverstellung
* Drehzahlanzeige
* 2 Drehrichtungen
* 2 Geschwindigkeiten
* Höhenverstellung
* Anschlagverstellung
* Schwenkverstellung
* Spindelzwischenringe
* Aigner Schutzhaube mit Niederhalter
* Vorschubgerät Rollen verschlissen
* kein Schlüssel zum Wechseln der Spindel
* Handkurbel bei Fasttischeinlage
* BA / Maschinenhandbuch
* Elektr. Schaltplan
* Ersatzteilliste

Höchsmann GmbH
TECHNOLOGY FOR WOOD
Schwabacher Straße 4
D - 01665 Klipphausen
Tel.: +49/(0) 35204/651-0
Fax: +49/(0) 35204/651-90

Verantwortlicher Techniker, Höchsmann GmbH
(Stempel und Unterschrift)